

Inspectiepunten Layher Allround en Blitz

Layher® 

Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.
Plus de possibilités. Le système d'échafaudage.

Algemene opmerkingen opbouw:

Alvorens te beginnen een "Last minute risico-analyse" uitvoeren.

Omstandigheden en (veranderende) omgeving goed beoordelen. Deze lijst is indicatief en kan worden aangepast aan individuele werkmethodes of situaties.

			Geschikt voor toepassing
Ondergrond	Voldoende draagkracht	Ja / Nee	Ja / Nee
	Onderleghout noodzakelijk en aanwezig	Ja / Nee	Ja / Nee
	Op roosters drukverdelingsplank aangebracht	Ja / Nee	Ja / Nee
	Voetspindels niet te ver uitgedraaid (25cm is een standaard veilige waarde)	Ja / Nee	Ja / Nee
Opbouw	Wanneer er een schets of standaardtekening is gemaakt, is deze in hoofdlijn gevolgd	Ja / Nee	Ja / Nee
	Staanders/stelramen loodrecht	Ja / Nee	Ja / Nee
	Voldoende diagonalen aangebracht (gevelsteiger ieder 5e veld)	Ja / Nee	Ja / Nee
	Diagonalen in knooppunten	Ja / Nee	Ja / Nee
	Alle spieën vastgeslagen	Ja / Nee	Ja / Nee
	Alle boutkoppelingen vastgedraaid	Ja / Nee	Ja / Nee
	Liggers en/of vloeren aangebracht (iedere slag van 2.00m, 2.16m, 2.70m of 2.80m)	Ja / Nee	Ja / Nee
	(Planken) vloer volledig dichtgelegd	Ja / Nee	Ja / Nee
	Overlapping planken min. 20cm en/of stuik gelegd en ± 15cm vanaf einde ondersteund	Ja / Nee	Ja / Nee
	Leuning/tussenleuning aanwezig	Ja / Nee	Ja / Nee
	Kopleuning aanwezig	Ja / Nee	Ja / Nee
	Kantplanken aanwezig op werkvloeren	Ja / Nee	Ja / Nee



Vervolg Opbouw

Geschikt voor toepassing

Sluiten de kantplanken goed aan de vloer	Ja / Nee	Ja / Nee
Vloerconstructie geschikt voor te verwachten belasting (75, 150, 200, 300, 450, of 600 kg/m ²) (Voor Blitz maximaal 200 kg/m ²)	Ja / Nee	Ja / Nee
Werkvloeropening naar object/gevel niet te groot 10 cm, tenzij de werkzaamheden zich hiertegen verzetten (bij grotere openingen een binnenheup-leuning aanbrengen)	Ja / Nee	Ja / Nee

Verankeringen

Zo dicht mogelijk bij de knooppunten	Ja / Nee	Ja / Nee
Verankeringspunten sterk genoeg	Ja / Nee	Ja / Nee
Genoeg verankeringen	Ja / Nee	Ja / Nee

Opmerking:

Voor hoge en/of ingezeilde stellingen zie Montagehandleiding Layher Allround en Layher Blitz verankeringspatronen A of B.

Toegang met ladders en trappen

Ladders

Voldoende ladders (In omgeving met brand/explosierisico altijd twee goed bereikbare vluchtwegen!)	Ja / Nee	Ja / Nee
Ladders op de juiste plaats	Ja / Nee	Ja / Nee
Schuinstand ladders 70°	Ja / Nee	Ja / Nee
Schuin geplaatste ladders, max. klimhoogte 7.50m	Ja / Nee	Ja / Nee
Rechtstandig geplaatst, max. klimhoogte 4.00 m of klimkooi gemonteerd	Ja / Nee	Ja / Nee
Ladders goed gemonteerd en doorgekoppeld	Ja / Nee	Ja / Nee
Bovenzijde sporten vrij van hulpconstructies	Ja / Nee	Ja / Nee
Doorsteekruimte voet 15cm	Ja / Nee	Ja / Nee

Vervolg Ladders

Geschikt voor toepassing

Gehele klimbereik vrij van opstakels	Ja / Nee	Ja / Nee
Ladder 1.00m tot 1.20m doorgebouwd voorbij afstapniveau (of andere voorziening zoals leuning)	Ja / Nee	Ja / Nee
Toegang naar steigervloer afgeschermd (veiligheidspoortjes)	Ja / Nee	Ja / Nee
Steigervloeropeningen afgeschermd of luiken aanwezig	Ja / Nee	Ja / Nee

Trappen

Voldoende steigertrappen (In omgeving met brand/explosierisico altijd twee goed bereikbare vluchtwegen!)	Ja / Nee	Ja / Nee
Steigertrappen goed gemonteerd	Ja / Nee	Ja / Nee
Voldoende leuning gemonteerd	Ja / Nee	Ja / Nee
Valgevaar in de steigertraptoren nergens groter dan 2.5m	Ja / Nee	Ja / Nee
Publiekstrappen rondom voorzien van kindvriendelijke leuning (spijlenleuning)	Ja / Nee	Ja / Nee
Openingen tussen de omloopbordessen dicht gelegd (spleetafdichtingen)	Ja / Nee	Ja / Nee
Omloopbordessen, gehele loopbereik vrij van obstakels	Ja / Nee	Ja / Nee

Opmerking ladders en trappen:

Op grote werken met veel personeel is een trap een betere oplossing dan ladders.

Algemeen			Geschikt voor toepassing
	Plaats van de steiger veilig, (geen vluchtwegen geblokkeerd, geen opstakel in loop / rij routes)	Ja / Nee	Ja / Nee
	Veilig voor publiek/voorbijgangers	Ja / Nee	Ja / Nee
	Niet te beklimmen door onbevoegden na werktijd	Ja / Nee	Ja / Nee
	Geen versperring veiligheidsmateriaal (blusvoorzieningen!)	Ja / Nee	Ja / Nee
	Geen onnodig uitstekende delen	Ja / Nee	Ja / Nee
	Gebruik in overeenstemming met gewenste vloerbelasting	Ja / Nee	Ja / Nee
	Schaftag of iets dergelijks aangebracht	Ja / Nee	Ja / Nee

Voor inspectie materialen zie "Periodieke inspectie Layher steigermateriaal Allround en Blitz".

DOC0178 01-18