

Inspectiepunten Layher Rolsteiger

Layher® 

Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers.
Plus de possibilités. Le système d'échafaudage.

| | | Geschikt voor toepassing | |
|---|---|--|----------|
| Uitrusting | Minimaal iedere 4.0m een platform (bij de brede rolsteiger eventueel links en rechts versprongen) | Ja / Nee | Ja / Nee |
| | Bij P2-opbouw iedere 2.0m een platform | Ja / Nee | Ja / Nee |
| | Op tussen- en rustbordessen heup- en knieleuning | Ja / Nee | Ja / Nee |
| | Op werkvloeren heup- en knieleuning en ook een kantplank (bij opstellingen aan gevels kan de randbeveiliging aan de gevelzijde wegblijven indien opening < 25 cm) | Ja / Nee | Ja / Nee |
| | Binnen langs de rolsteiger beklimbaar door platformen met luik | Ja / Nee | Ja / Nee |
| | Gebruik | Aandacht voor windvoorspelling (maximaal 6 Beaufort) of indien mogelijk verankeren | Ja / Nee |
| Werkzaamheden in overeenstemming met vloerbelasting (maximaal 200 kg/m ²) | | Ja / Nee | Ja / Nee |
| Bij aanbrengen van zeilen of dakkap altijd verankeren | | Ja / Nee | Ja / Nee |
| Bij buiten gebruik stellen: afschermen voor kinderen (inbrekers), of onder toezicht of in een afgeschermd ruimte plaatsen | | Ja / Nee | Ja / Nee |
| Opstelling voor hulpvoorzieningen (blusapparaten, enz.) en nooduitgangen/trappen i.o.m. gebouwbeheerder/uitvoerder | | Ja / Nee | Ja / Nee |
| Tewerkgesteld personeel voorzien van de noodzakelijke PBM | | Ja/Nee | Ja/Nee |

Kwaliteit materialen, zie Inspectie rolsteigeronderdelen, ladders, trappen en werkbruggen

