

# Inspectiepunten Layher rolsteiger

Layher® 

Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

Onderwerp	Toelaatbaar?	Opmerking
<b>Locatie</b>		
Voldoende ruimte voor veilige opbouw, plaatsing en opberging van de rolsteiger?	Ja / Nee	
Is de ondergrond voldoende vlak en draagkrachtig?	Ja / Nee	
Opstelling voor hulpvoorzieningen (blusapparaten, enz.) en nooduitgangen/trappen i.o.m. gebouwbeheerder/uitvoerder OK?	Ja / Nee	
Zijn de voorzieningen voor afzetten van de werkplek en rolsteiger afdoende?	Ja / Nee	
Montagehandleiding aanwezig?	Ja / Nee	
<b>Uitvoering rolsteiger</b>		
Rolsteiger uitgevoerd en opgebouwd volgens montagehandleiding?	Ja / Nee	
Staat de rolsteiger waterpas?	Ja / Nee	
Minimaal iedere 4.0 m een platform (bij de brede rolsteiger eventueel links en rechts versprongen)?	Ja / Nee	
Bij P2-opbouw iedere 2.0 m een platform	Ja / Nee	
Op tussenvloeren heup- en knieleuningingen?	Ja / Nee	
Is de werkvloer volledig dichtgelegd?	Ja / Nee	
Op werkvloeren heup- en knieleuningingen en kantplanken? (bij opstellingen aan gevels kan de randbeveiliging aan de gevelzijde wegblijven indien opening < 15 cm)	Ja / Nee	
Binnenlangs de rolsteiger beklimbaar door platformen met luik?	Ja / Nee	
Zijn zijsteunen noodzakelijk en goed geplaatst?	Ja / Nee	
Bij toepassing van zeilen of dakkap is de rolsteiger verankerd?	Ja / Nee	
<b>Gebruik</b>		
Staan alle wielen op de rem?	Ja / Nee	
Aandacht voor windvoorspelling (maximaal 6 Beaufort) of indien mogelijk verankeren?	Ja / Nee	
Werkzaamheden in overeenstemming met vloerbelasting (maximaal 200 kg/m <sup>2</sup> )?	Ja / Nee	
Kunnen werkzaamheden veilig worden uitgevoerd?	Ja / Nee	
Bij buiten gebruik stellen: afschermen voor kinderen (inbrekers), of onder toezicht of uit de wind in een afgeschermd ruimte plaatsen?	Ja / Nee	
Tewerkgesteld personeel voorzien van de noodzakelijke PBM?	Ja / Nee	

**Kwaliteit materialen:** zie Inspectie rolsteigeronderdelen, ladders, trappen en werkbruggen.

**Inspectiedatum:**

**Inspectie uitgevoerd door (naam):**

